



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

### **DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**n. 142 del 22/04/2026**

**Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS "MAGNA GRECIA"  
CUP: E54J24000120005 - CIG B6E75D6D65. Concessione di proroga del termine contrattuale di  
ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023**

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Luca Lucanie, investito dell'incarico in virtù dell'ordinanza n. 4/2025, in ordine all'intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato

#### **Premesso che**

- con Decreto interministeriale del 08/08/2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30/08/2024 prot. n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 il secondo stralcio del programma degli interventi trasmesso dal Commissario con nota prot. n. 525 del 9 luglio 2024, limitatamente ai 16 interventi – di cui n. 5 aggiornamenti degli interventi già previsti nel primo stralcio – corredati dall'indicazione del relativo cronoprogramma procedurale e finanziario per un importo complessivo di euro 106.931.513,16;
- nell'allegato 1 al Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2024 è ricompreso, quale opera essenziale, l'intervento il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Taranto: Centro Sportivo Magna Grecia (Cod. AD\_TA\_11, CUP E54J24000120005), per un importo complessivo di € 7.274.000,00
- in data 24 settembre 2024 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario e il Comune di Taranto la convenzione che regola i rapporti relativi all'attuazione, gestione e controllo dell'intervento e fissa gli obiettivi temporali iniziali, intermedi e finali per la tempestiva realizzazione della predetta opera;
- il Comune di Taranto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 16 maggio 2024 ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell'intervento redatto dai tecnici comunali ai sensi dell'art. 41 e All. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'importo complessivo di € 7.274.000,00.
- il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2025, ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per la realizzazione dell'intervento de quo, assumendo il ruolo di "Soggetto Attuatore".
- con decreto commissariale n. 71 del 14.04.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica, dell'opera denominata "Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia" (CUP: E54J24000120005)", redatto dall'RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante), ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 dell'Allegato I.7 dello stesso Decreto, dell'importo complessivo pari a € 7.274.000,00;

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- con nota prot. n. 1442 del 15.05.2025 è stato trasmesso dal RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante) il progetto esecutivo dell'opera, revisionato, che è stato debitamente verificato (vds. verbale di verifica prot. n. 1453 del 16.05.2025), validato (vds. verbale di validazione prot. n. 1454 del 16.05.2025);
- con decreto commissariale n. 93 del 16.05.2025 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'opera denominata "Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia" (CUP: E54J24000120005)", redatto dall'RTP incaricato, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 dell'Allegato I.7 dello stesso Decreto, dell'importo complessivo pari a € 7.274.000,00, del quale € 5.367.757,17 per importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso ed euro 142.242,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Ordinanza n. 14 del 16.05.2025 il Commissario straordinario ha disposto di dover prevedere nella disciplina di gara alcune deroghe alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.L. 77/2021, al fine di assicurare la massima semplificazione e celerità della procedura di affidamento dell'appalto e di garantire il rispetto dei termini finali fissati nel cronoprogramma approvato con Decreto interministeriale del 08/08/2024:
- con Decreto commissariale n. 94 del 16.05.2025, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 dell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.510.000,00, di cui € 5.367.757,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 142.242,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'iva come per legge;
- con Decreto commissariale n. 121 del 05.06.2025 è stato aggiudicato l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di "Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia"" in favore della ditta EUROSISTEMI SRL con sede a Molfetta (BA) alla via dei Calafati 11-11/a, P.IVA: 06334650725, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, offerente un ribasso del 29,156 % sull'importo a base di gara, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 3.944.976,72, di cui € 3.802.733,89 per lavori al netto del ribasso ed € 142.242,83 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre iva al 10%;
- con verbale del 17.06.2025 il DL ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL, con ultimazione degli stessi fissata in 273 giorni naturali e consecutivi;
- in data 8 luglio 2025, in modalità telematica, è stata sottoscritto il contratto d'appalto acquisito al prot. n. 2209, relativo all'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia"" tra il sottoscritto Commissario straordinario e l'impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL, con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725;
- con Decreto Commissariale n. 91 del 16/03/2026 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, trasmessa con nota prot. n 1477 del 09.03.2026 dal Direzione dei Lavori ing. Tobia Zordan, nonché progettisti esecutivi RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante), ammissibile ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., così determinando:
  - l'importo dei maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante e suppletiva, rispetto al contratto originario, ammontano ad € 740.023,28 di cui € 723.711,68 per maggiori lavori al netto del

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- ribasso ed € 16.311,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, determinando così un aumento dell'importo rispetto al contratto originale al +18,76%;
- l'ammontare complessivo dei lavori di variante e contrattuale è rideterminato in ragione di complessivi € 4.685.000,00, di cui € 4.526.445,57 per lavori al netto ribasso del -29,156% ed € 158.554,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - la Perizia di Variante prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine contrattuale al 01/05/2026;

**Preso atto** che con nota prot. n 010104-2026 del 01.04.2026, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2162 del 02.04.2026, la società Euro sistemi Srl ha formulato istanza di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori per complessivi 91 solari e consecutivi al termine dei succitati lavori, fissando il nuovo termine dei lavori al 31/07/2026, adducendo quale causa ostativa le eccezionali precipitazioni intense e persistenti, oltre la media stagionale, in considerazione che la maggior parte delle opere si svolgono all'aperto;

**Vista** la Relazione Riservata della Direzione Lavori – Istruttoria Istanza di Proroga, rif. n. 25\_028\_L202, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2490 del 21.04.2026, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Tobia Zordan;

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, con la relazione di cui sopra, ha accertato che le condizioni meteorologiche avverse registrate nel corso della stagione invernale 2025/2026 hanno determinato rallentamenti oggettivi nell'avanzamento delle lavorazioni, non imputabili all'Appaltatore, con conseguente scostamento del Cronoprogramma contrattuale non recuperabile mediante l'ordinaria organizzazione del cantiere, ritenendo tuttavia una proroga di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi proporzionata alle criticità documentate in relazione allo stato di avanzamento delle lavorazioni, con conseguente traslazione del termine contrattuale al 20/06/2026, e compatibile con le imprescindibili esigenze connesse allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, il cui avvio è previsto per il 21 agosto 2026, fissando, ha autonomamente individuato il 10 luglio 2026 quale termine di completamento delle lavorazioni;

**Acquisito** il parere reso dal Direttore dei Lavori, favorevole all'accoglimento parziale dell'istanza, ritenendo giustificata la concessione di al più n. 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale fissato al 20 giugno 2026, deferendo alla Stazione Appaltante e al RUP l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi;

**Ritenuto** che le cause addotte dall'Appaltatore, eventi meteorologici avversi (precipitazioni intense per oltre 70 giorni come da bollettini ufficiali della Regione Puglia) siano oggettive, imprevedibili al momento della stipula e non imputabili all'Appaltatore, integrando le condizioni legittimanti la proroga ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 19 del Contratto d'Appalto e successivamente prorogato di 45 giorni con l'approvazione della perizia di variante n. 1 (Decreto Commissariale n. 91 del 16/03/2026);

**Ritenuto** che la richiesta di 91 giorni risulti superiore alle criticità effettivamente documentate e che la

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

proroga fino al 31.07.2026 non sia compatibile con le esigenze connesse all'avvio dei XX Giochi del Mediterraneo previsto per agosto 2026;

**Ritenuto** che la concessione di una proroga di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, con nuovo termine di ultimazione fissato al 20 giugno 2026, risulti proporzionata alle criticità effettivamente riscontrate, compatibile con le esigenze dei XX Giochi del Mediterraneo e coerente con l'avanzamento dei lavori;

**Accertato** che la proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, e che per il periodo di proroga riconosciuto non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 19 del Contratto, stante la non imputabilità del ritardo all'Appaltatore;

**Richiamato** l'art. 19 del Contratto d'Appalto sottoscritto in data 8 luglio 2025 prot. n. 2209 e l'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I – Norme Generali;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Tanto premesso e considerato, il Sottoscritto RUP propone al Commissario Straordinario di Governo:**

- **di accogliere parzialmente** l'istanza di proroga presentata dalla società Eurosistemi Srl con nota acquisita al prot. n. 2162 del 02.04.2026, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, concedendo una proroga di n. 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione fissato al 20 giugno 2026, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;
- **di rigettare** la richiesta di proroga nella parte eccedente i 50 giorni riconosciuti (giorni da 51 a 91), in quanto non proporzionata alle criticità documentate e incompatibile con le tempistiche dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- **di dare atto** che la proroga è concessa per cause oggettive non imputabili all'Appaltatore e che per il medesimo periodo non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 19 del Contratto;
- **di dare atto** che la concessione della proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto rimangono invariati;

A tal fine, attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

*Il Responsabile Unico del Progetto*

*Ing. Luca Lucanie*

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

### **Il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,**

**Vista** la relazione come sopra esposta a firma dell'Ing. Luca Lucanie, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/02/2025;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

**Visto** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

**Visto** l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

*strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";*

- *il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: "5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";*

**Visto** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**Visto** il D.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**Vista** il Decreto interministeriale del 08/08/2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30/08/2024 prot. n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 il secondo stralcio del programma degli interventi proposti con nota prot. n. 525 del 9 luglio 2024, comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16, tra cui l'intervento "Centro Sportivo Magna Grecia" (Cod. AD\_TA\_11, CUP E54J24000120005), per un importo di € 7.274.000,00;

**Verificato** che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 relativamente al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del presente provvedimento;

### **DECRETA**

- 1. di prendere atto**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, ing. Luca Lucanie, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
- 2. di accogliere parzialmente** l'istanza di proroga presentata dalla società EUROSISTEMI SRL con nota acquisita al prot. n. 2162 del 02.04.2026, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I – Norme Generali, **concedendo una proroga di n. 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione**

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

**dei lavori fissato al 20 giugno 2026**, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;

- 3. di rigettare** la richiesta di proroga nella parte eccedente i 50 giorni riconosciuti (giorni da 51 a 91), in quanto non proporzionata alle criticità documentate e incompatibile con le tempistiche dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- 4. di dare atto** che la proroga è concessa per cause oggettive non imputabili all'Appaltatore e che per il medesimo periodo non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 19 del Contratto;
- 5. di dare atto** che la concessione della proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto rimangono invariati;
- 6. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto rimane soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG: B6E75D6D65 – CUP: E54J24000120005);
- 7. di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://www.commissariogiochimediteraneo.it>;
- 8. di trasmettere** il presente Decreto
  - all'impresa appaltatrice EUROSISTEMI S.R.L.;
  - al Direttore dei Lavori ing. Tobia Zordan;
  - al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ing. Daniele Carroccia;
  - al capogruppo dell'RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L.;
  - ai collaudatori RTP CEAS SRL -STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI.

Il Commissario Straordinario  
*Massimo Ferrarese*