



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

### **DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 160 del 30/04/2026**

**Oggetto:** *“Realizzazione di un Centro nautico nell’area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”*, CUP: F54H22001050005 – CIG: B7F52F0325. Concessione della proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, arch. Laura Spinelli, in ordine all’intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato,

#### **Premesso che**

- con Decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29.04.2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il *“Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”*;
- nell’allegato 1 al citato Decreto interministeriale 16.04.2024 è ricompresa, quale opera essenziale, l’intervento, il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Taranto, denominato *“Realizzazione di un Centro Nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto”* (Cod. NC\_TA\_02, CUP F54H22001050005), per un importo complessivo di € 14.635.000,00;
- in data 9 maggio 2024 è stata sottoscritta, fra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Taranto, la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativa all’intervento di che trattasi, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 286 del 17.05.2024;
- con Ordinanza n. 9 del 26 luglio 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente le opere necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ha esercitato i poteri di cui all’art. 12, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, richiamato dal Decreto di nomina, datato 25 maggio 2023 e, per l’effetto, si è sostituito al Comune di Taranto nell’avvio e nella gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti alla fase esecutiva (quali, appunto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo) in ordine agli interventi denominati:
  - *“Impianto Natatorio TORRE D’AYALA”* - CUP F54H22001040005;

1/ 10

*Sede:* Viale Virgilio, 152, 74121 Taranto (TA)

*PEC:* [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - *E-mail:* [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

*C.F.:* 902 803 30730 - *Codice IPA:* C7ROXF19 - *Codice Univoco:* AJA7IH

*Sito:* <https://www.commissariogiochimediteraneo.it/>



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- *“Centro Nautico TORPEDINIERE” - CUP F54H22001050005;*
- per la realizzazione dell’opera di che trattasi è stato originariamente elaborato un progetto di fattibilità tecnico economica (P.F.T.E.) da parte del gruppo di lavoro per l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), in attuazione di un accordo di collaborazione con il Comune di Taranto, pervenuto con nota prot. 740 in data 9 agosto 2024;
- con Ordinanza n. 14 del 24 settembre 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle reiterate ragioni di urgenza e, comunque, per non pregiudicare la realizzazione di un’opera simbolo della città ospitante, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di “Stazione Appaltante” nella gestione delle procedure tese all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti alla revisione progettuale degli elaborati del P.F.T.E. delle opere infrastrutturali a servizio del Centro Nautico Torpediniere (CUP F54H22001050005), con adeguamento dei prezzi al prezzario Regionale delle OO.PP. 2024, nonché nelle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria afferenti alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e dell’eventuale progetto esecutivo, delle opere di infrastrutturazione a servizio del citato intervento;
- con Ordinanza n. 18 dell’11 ottobre 2024, il Commissario Straordinario, in virtù delle persistenti ragioni di urgenza, nonché nell’esercizio dei propri poteri, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di “Soggetto Attuatore”, avocando a sé la diretta titolarità, tra gli altri, dell’intervento denominato *“Realizzazione di un Centro nautico nell’area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”* - CUP F54H22001050005;
- con Decreto Commissariale n. 84 del 18 ottobre 2024 è stato affidato l’incarico di *“revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, con l’adeguamento dei prezzi al Prezzario Regionale delle OO.PP. 2024, comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, nonché di eventuali aggiornamenti degli elaborati ai fini dell’espletamento dell’attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 6, dell’allegato I.7, dello stesso Decreto, relativi all’intervento “Realizzazione di un Centro Nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto”, CUP F54H22001050005 – CIG: B3C2584035, allo Studio Associato D\_PROGETTI Donati D’Elia – p.iva 00842870735;*
- con Decreto commissariale n. 69 del 9 aprile 2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) dell’intervento denominato *“Realizzazione di un centro nautico nell’area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”* - CUP: F54H22001050005, redatto dallo Studio Associato D\_PROGETTI Donati D’Elia, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dell’art. 6, dell’allegato I.7 dello stesso Decreto, dell’importo complessivo pari a € 14.635.000,00;
- al fine di comprimere i tempi di attuazione dell’intervento, si è ritenuto opportuno procedere con la fase di redazione della progettazione esecutiva e, successivamente, all’esecuzione dei lavori. Pertanto, con Ordinanza n. 12 del 28 aprile 2025, il Commissario Straordinario ha dato indirizzo per il



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva, in deroga (ex art. 12, comma 5, del D.L. n. 77/2021) alla normativa in tema di "equo compenso" di cui agli artt. 1, 2 comma 3, 3 comma 1, 3 comma 5, 5 comma 4, 5 comma 5 e 12 della legge n. 49/2023, nonché agli artt. 8, comma 2, e 41, commi 15, 15bis ter e quater del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e a tutte le disposizioni legislative afferenti, e per il successivo affidamento dell'appalto avente ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;

- con Decreto commissariale n. 86 del 9 maggio 2025 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i "servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'art. 41, nonché della Sezione III artt. 22 e seguenti, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, per l'opera ricompresa all'interno del Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 denominata "Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto", CUP F54H22001050005 – CIG B6BBA04AD7, alla società INFRATECH CONSULTING s.r.l. – p.iva 03371110739;
- con Ordinanze n. 21 del 7 agosto 2025 e n. 23 dell'11 agosto 2025 il Commissario Straordinario ha stabilito di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo prima dell'ultimazione della fase di verifica e validazione progettuale, autorizzando le deroghe normative, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.L. n. 77/2021, all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, al D.P.R. n. 31/2017 e all'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R., che impongono la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi su aree di interesse paesaggistico soggette a tutela; nonché di procedere all'affidamento dell'appalto, derogando agli artt. 42 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e 34 dell'allegato i.7 al Codice, a condizione che la stazione appaltante non proceda alla consegna dei lavori prima che le procedure di verifica e validazione siano ultimate;
- con Decreto commissariale n. 199 dell'11 agosto 2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera, redatto dalla INFRATECH CONSULTING s.r.l., ai sensi dell'art. 41, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dell'allegato I.7 dello stesso Decreto;
- con Decreto commissariale n. 200 dell'11 agosto 2025 è stato disposto l'avvio della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro Nautico nell'area ex Stazione Torpediniere di Taranto". L'importo complessivo dell'appalto è stato definito in € 9.477.056,91 per lavori principali, comprensivi di € 247.590,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 2.733.266,06 per "opere complementari", ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice dei Contratti, comprensivi di € 22.526,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che la Stazione appaltante si è riservata, nell'eventualità, di affidare all'appaltatore, previa attestazione della relativa copertura finanziaria;
- con Decreto commissariale n. 232 del 16 settembre 2025 si è provveduto ad approvare il provvedimento di validazione del progetto esecutivo – dando atto che le revisioni agli elaborati progettuali, intervenute dopo l'approvazione con Decreto commissariale n. 199/2025, per la necessità



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

di risolvere i rilevi emersi in fase di verifica, non hanno comportato modifiche alle previsioni tecniche ed economiche del progetto poste a base della gara d'appalto, riguardando solo aspetti formali e/o autorizzativi – a prendere atto dell'intervenuta acquisizione degli atti propedeutici e ad aggiudicare la procedura aperta ex art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di *“Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”*, CUP: F54H22001050005 – CIG: B7F52F0325, in deroga all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in favore del CONSORZIO STABILE I.T.M. (Conorziate Esecutrici SELI Manutenzioni Generali S.r.l. – HANA S.r.l.), con sede legale in Milano alla Via Galileo Galilei n. 5 – p.iva 04683370409, il quale ha offerto un ribasso del 33,00% sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 6.431.332,95 (euro seimilioni quattrocentotrentunomilatrecentotrentadue/95), di cui € 6.183.742,58 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 247.590,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;

- con il medesimo decreto è stata affidata, al medesimo Aggiudicatario dell'appalto, la realizzazione delle *“opere complementari”* di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previste nel P.E. e nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto del perentorio termine di ultimazione dei lavori legato alla data di svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, al fine di consentire una più efficace programmazione dell'esecuzione delle opere, per un importo complessivo pari ad € 1.838.722,04, al netto del medesimo ribasso offerto in sede di gara (33,00%), di cui € 1.816.195,44 per lavori al netto del ribasso ed € 22.526,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- con Decreto commissariale n. 243 del 26 settembre 2025 si è preso atto della conclusione delle attività di gara e del provvedimento di aggiudicazione della CUC Invitalia n. 0312323/2025, in deroga all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativamente alla procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 132 e 133 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei *“servizi di Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativi all'intervento di “Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”*”, CUP: F54H22001050005 – CIG: B7B1EA756B, nei confronti dell'operatore economico singolo SIDOTI ENGINEERING s.r.l. – p.iva 12502151009;
- con verbale in data 2 ottobre 2025, prot. n. 3479, è stata disposta la formale consegna completa dei lavori all'Aggiudicatario, Consorzio Stabile I.T.M.. Il termine per l'ultimazione degli stessi è stabilito in 272 (duecentosettantadue) giorni naturali e consecutivi;
- in data 30 gennaio 2026 è stato sottoscritto, tra il Commissario Straordinario e l'Appaltatore, CONSORZIO STABILE I.T.M. – p.iva 04683370409, il Contratto di Appalto in modalità telematica, acquisito al protocollo della Struttura commissariale in data 02.02.2026 con n. 569, relativo alla *“Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”*, CUP: F54H22001050005 – CIG: B7F52F0325;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

**Preso atto** che con nota del 31 marzo 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2103, l'Appaltatore, CONSORZIO STABILE I.T.M., ha formulato istanza di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori per *"55 giorni lavorativi ovvero 65 giorni naturali consecutivi al termine contrattuale di ultimazione dei lavori"*, fissando – di fatto – il nuovo termine dei lavori al 04.09.2026, adducendo quale cause ostative circostanze attinenti alle condizioni del sottosuolo nell'area di intervento, aspetti esecutivi relativi a opere interrato, esigenze operative emerse in corso d'opera, andamento delle condizioni meteorologiche, ritenute dallo stesso idonee a incidere sui tempi di esecuzione;

**Visto** il *"parere del DL sulla istanza di richiesta di proroga termine ultimazione lavori"*, Rif. 491/C32/2025/CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE/TA, acquisito al protocollo della Struttura commissariale al n. 2599 del 28.04.2026, a firma del Direttore dei Lavori, arch. Vincenzo Sidoti;

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, con il parere di cui sopra, ha espletato l'istruttoria sulla richiesta di proroga mediante esame del Giornale dei Lavori, dei verbali di cantiere e dei dati meteorologici ufficiali. Dalle verifiche effettuate è emerso che le condizioni meteorologiche occorse nel periodo considerato hanno interferito con il regolare andamento delle lavorazioni, come risulta dalla documentazione di cantiere e dai riscontri esterni disponibili. Le ulteriori circostanze rappresentate dall'Appaltatore hanno trovato riscontro negli atti di cantiere sotto il profilo della loro occorrenza e tracciabilità, con evidenza delle interferenze operative segnalate nel corso dell'esecuzione. Ai fini della determinazione della proroga, la Direzione Lavori ha proceduto a una valutazione selettiva delle giornate ritenute rilevanti in relazione alla loro effettiva incidenza sull'avanzamento dei lavori e, pertanto, ha espresso parere favorevole parziale alla concessione della proroga, quantificata in n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nei limiti delle risultanze istruttorie e senza che ciò comporti alcun riconoscimento di maggiori oneri;

**Acquisito** il parere reso dal Direttore dei Lavori, favorevole all'accoglimento parziale dell'istanza, ritenendo giustificata la concessione di n. 30 (trenta) giorni complessivi, con conseguente nuovo termine contrattuale fissato al 31 luglio 2026, deferendo alla Stazione Appaltante l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi;

**Dato atto** che non è stato possibile acquisire il parere del Collegio Consultivo Tecnico in ordine all'istanza di proroga, ai sensi dell'art. 121, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto il Collegio Consultivo Tecnico, pur essendo stata attivata la procedura di nomina del Presidente, ai sensi dell'allegato V.2 del medesimo decreto, con nota del 24 marzo 2026 (prot. n. 1945), inoltrata alla Regione Puglia, non risulta ancora formalmente costituito e insediato per mancato perfezionamento della designazione da parte dell'Autorità competente;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

**Ritenuto** che le cause addotte dall'Appaltatore, con particolare riferimento agli eventi meteorologici avversi (precipitazioni intense protrattesi per oltre 50 giorni fino al mese di marzo, come da bollettini ufficiali della Regione Puglia), risultino oggettivamente riscontrate, non prevedibili al momento della stipula e non imputabili all'Appaltatore, integrando i presupposti per la concessione della proroga ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 23 del Contratto d'Appalto, nonché che ulteriori circostanze, come accertate dalla Direzione Lavori, abbiano inciso sull'andamento delle lavorazioni nei limiti delle risultanze istruttorie;

**Ritenuto**, altresì, che

- la richiesta di 65 giorni naturali consecutivi risulti superiore alle criticità effettivamente documentate e che la proroga fino al 04.09.2026 non risulti compatibile con le esigenze connesse all'avvio dei XX Giochi del Mediterraneo, previsto per il 21.08.2026;
- la concessione di una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, con nuovo termine di ultimazione fissato al 31.07.2026, risulti proporzionata alle criticità effettivamente riscontrate, compatibile con le esigenze dei XX Giochi del Mediterraneo e coerente con l'avanzamento dei lavori;

**Accertato** che la proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale, né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, e che per il periodo di proroga riconosciuto non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 21 del Contratto, stante la non imputabilità del ritardo all'Appaltatore;

**Richiamato** l'art. 23 del Contratto d'Appalto sottoscritto in data 30 gennaio 2026 (prot. n. 569 del 02.02.2026) e gli artt. 17 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Prima – Definizioni economiche, amministrative e tecniche;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Tanto premesso e considerato**, il sottoscritto R.U.P. propone al Commissario Straordinario di Governo

- di accogliere parzialmente l'istanza di proroga presentata dall'Appaltatore, CONSORZIO STABILE I.T.M., con nota del 31 marzo 2026 acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2103, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 23 del Contratto d'Appalto sottoscritto in data 30 gennaio 2026 (prot. n. 569 del 02.02.2026) e degli artt. 17 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Prima – Definizioni economiche, amministrative e tecniche, concedendo una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione fissato al 31 luglio 2026, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- di rigettare la richiesta di proroga nella parte eccedente i n. 30 giorni riconosciuti (giorni da 31 a 65), in quanto non proporzionata alle criticità documentate e incompatibile con le tempistiche dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- di dare atto che la proroga è concessa per cause oggettive, non imputabili all'Appaltatore, e che per il medesimo periodo non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 21 del Contratto d'Appalto;
- di dare atto che la concessione della proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale, né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto rimangono invariati;

A tal fine, attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

*Arch. Laura Spinelli*

**Il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,**

**Vista** la relazione sopra esposta a firma dell'arch. Laura Spinelli, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Ordinanza Commissariale n. 10/2025;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

**Visto** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l’articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

**Visto** l’art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lett. a), primo periodo, del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;*
- il terzo periodo del medesimo art. 33, comma 5-ter, lett. a), del richiamato D. L. n. 13/2023, così come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale stabilisce la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico della struttura commissariale;
- il quinto periodo del ridetto art. 33, comma 5-ter lett. a), come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che *“per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale di cui al quarto periodo”;*

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

**Visto** il D.Lgs. n. 209/2024 contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti;

**Visto** il D.Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto** il decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell’art. 9, co. 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”, comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

**Verificato** che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativamente al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del presente provvedimento;

### **DECRETA**

- 1. di prendere atto** di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del R.U.P., arch. Laura Spinelli, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
- 2. di accogliere parzialmente** l’istanza di proroga presentata dall’Appaltatore, CONSORZIO STABILE I.T.M., con nota del 31 marzo 2026 acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2103, ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell’art. 23 del Contratto d’Appalto sottoscritto in data 30 gennaio 2026 (prot. n. 569 del 02.02.2026) e degli artt. 17 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima – Definizioni economiche, amministrative e tecniche, concedendo una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione fissato al 31 luglio 2026, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;
- 3. di rigettare** la richiesta di proroga nella parte eccedente i n. 30 giorni riconosciuti (giorni da 31 a 65), in quanto non proporzionata alle criticità documentate e incompatibile con le tempistiche dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- 4. di dare atto** che la proroga è concessa per cause oggettive, non imputabili all’Appaltatore, e che per il



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

medesimo periodo non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 21 del Contratto d'Appalto;

5. **di dare atto** che la concessione della proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto rimangono invariati;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto rimane soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (CUP: F54H22001050005 – CIG: B7F52F0325);
7. **di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it) ;
8. **di trasmettere** il presente Decreto:
  - all'Appaltatore CONSORZIO STABILE I.T.M.;
  - alla Società consortile esecutrice TORPEDINIERE 2026 S.c.a r.l.;
  - alla consorziata esecutrice SELI MANUTENZIONI GENERALI S.r.l.;
  - alla consorziata esecutrice HANA S.r.l.;
  - all'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione SIDOTI ENGINEERING S.r.l.;
  - al collaudatore ARCH. LUIGI RESTA.

**Il Commissario Straordinario**  
*Massimo Ferrarese*