



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 168 del 04.05.2026

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "AMATORI RICCIARDI", PER LO SPORT, LO SPETTACOLO, LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO SITO NEL COMUNE DI TARANTO – CUP: F57B22000890005 – CIG: B2EABCD4BF
Concessione di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023

Su proposta del Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto, Ing. Alessandra Presicci, nominata ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il cui testo viene qui di seguito integralmente riportato:

Premesso che:

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è risultato **aggiudicatario dell'appalto** in questione la **società FERRARO S.p.A., con sede legale alla via Giuseppe Tomassetti, 12 - 00161 Roma – P.IVA CF: 02160730798 – con un ribasso offerto sui lavori, al netto dei costi della mano d'opera e degli oneri della sicurezza, pari al 19,33 %, per un corrispettivo contrattuale pari a € 15.965.708,71** (euro quindicimilioninovecentosessantacinquemilasettecentootto,71), IVA esclusa e/o altre imposte e contributi di legge, inclusi i servizi tecnici, pari ad euro 391.023,95 (euro trecentonovantunomilaventitre,95) giusta Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 216 del 5 dicembre 2024 e comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, della stessa CUC, acquisita al protocollo generale della Struttura commissariale in data 9 dicembre 2024 col n. 1454;
- con **Decreto Commissariale n. 114 del 16 dicembre 2024**, si è formalmente **preso atto della conclusione delle attività di gara e della Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 216 del 5 dicembre 2024**, adottata in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stata individuata, quale aggiudicataria dell'appalto integrato (Lotto 2), la **società FERRARO S.p.A., P. IVA 02160730798;**

Dato atto che:

- con **Ordinanza commissariale n. 11 del 24 aprile 2025** è stata autorizzata la consegna dei lavori in deroga alla disposizione normativa di cui all'art. 44, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;
- **In data 24 aprile 2025, con protocollo n. 1141** è stato sottoscritto il **verbale di consegna dei lavori** in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, fissando un termine finale di ultimazione dell'opera pari a **378 (trecentosettantotto) giorni naturali e consecutivi**, con scadenza al **07 maggio 2026;**
- **In data 08 maggio 2025** è stato **sottoscritto**, mediante modalità telematica, il **contratto** relativo all'appalto denominato: **"Appalto integrato per la riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', destinato ad attività sportive, spettacoli, cultura e**

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

tempo libero, sito nel Comune di Taranto (Lotto 2) CUP: F57B22000890005 – CIG: B2EABCD4BF, stipulato tra il **Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026**, Sig. **Massimo Ferrarese**, e l'impresa aggiudicataria **FERRARO S.p.A.**, legalmente rappresentata dal Sig. **Antonio Ferraro**, in qualità di **Amministratore Unico**, Partita IVA **02160730798**;

- il **Corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore** per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, come risultante dall'Offerta dell'Appaltatore, è pari a **complessivi € 15.965.708,71 (euro quindicimilioninovecentosessantacinquemilasettecentootto/71)**, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi della manodopera

Richiamato:

- il Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo, redatto dalla società PCQ S.r.l. (prot. CV_2765.E.RF del 07.10.2025) e acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 3697 del 15.10.2025, quale esito formale del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il **verbale** di validazione redatto dall'Ing. Alessandra Presicci, Responsabile Unico del Progetto, trasmesso con nota prot. n. **4654 del 3 dicembre 2025**, quale esito del procedimento di validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7;
- il **Decreto** del Commissario Straordinario n. **319 del 04.12.2025**, con il quale è stato **approvato**, in sola linea tecnica, il **Progetto Esecutivo** dell'opera denominata "Intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi' per lo sport, la cultura, lo spettacolo e il tempo libero" – CUP F57B22000890005, redatto dal Raggruppamento di Progettazione composto da Sportium S.r.l. (mandataria), Ideas, Stain Engineering S.r.l. e InFire S.r.l. (mandanti), per un importo dei lavori pari a € 15.574.684,76 (IVA esclusa), al netto del corrispettivo per la progettazione esecutiva pari a € 391.023,95, oltre al lotto relativo alle opere opzionali; progetto costituito dagli elaborati tecnici e amministrativi dettagliatamente elencati nell'"Elenco Elaborati del Progetto Esecutivo", validato con Verbale prot. n. 0004654 del 03.12.2025 e allegato al presente Decreto sub Allegato "A", che, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai fini della sua approvazione;
- l'**Appendice n. 1 al contratto di appalto integrato**, stipulata in data **24 ottobre 2025**, in adempimento al Decreto Commissariale n. 220 del 4 settembre 2025, con la quale è stato **modificato l'art. 5 del contratto** principale stipulato in data 08.05.2025 – Prot. n. 1437 del 15/05/2025, con particolare riguardo alla **disciplina degli oneri di conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti**, i quali non rientrano nel corrispettivo dell'appalto ma sono ricompresi nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e rimborsati all'Appaltatore previa presentazione dei Formulare Identificativi Rifiuti (FIR) e contabilizzazione a cura della Direzione Lavori;
- l'**Addendum n. 2 al contratto di appalto integrato**, sottoscritto in data **03 marzo 2026** – Prot. n. 1437 del 15/05/2026, con il quale, in esecuzione dei Decreti Commissariali n. 256 del 09/10/2025 e n. 56 del 23/02/2026, sono state affidate alla società FERRARO S.p.A. le **opere complementari** per un corrispettivo contrattuale complessivo delle opere complementari pari a **€ 1.358.376,05** (oltre IVA),

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

portando il corrispettivo contrattuale complessivo dell'appalto integrato a **€ 17.324.084,76** (oltre IVA), nel rispetto del termine di ultimazione di 378 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del contratto principale;

Preso atto che con nota prot. n. 168/2026 del 08.04.2026, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. **2243 del 08.04.2026**, la società **FERRARO S.p.A.** ha formulato, integrando la precedente nota prot. n. 53/2026, istanza di proroga del termine contrattuale di ultimazione per complessivi **101 (centuno) giorni naturali e consecutivi**, con conseguente differimento della scadenza al 16 agosto 2026, adducendo le seguenti cause ostative: (i) precipitazioni intense e persistenti con ristagni idrici e difficoltà di drenaggio; (ii) temperature particolarmente elevate con sospensioni per ordinanza del Presidente della Giunta Regionale; (iii) elevati livelli di umidità e condizioni climatiche variabili;

Dato atto che, con nota prot. n. **2265 del 09.04.2026**, la Stazione Appaltante, per tramite del RUP, ha **richiesto** alla Direzione Lavori di esprimere **motivato parere** ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Relazione Riservata della Direzione Lavori – Istruttoria Istanza di Richiesta Nuovo Termine di Ultimazione, rif. n. 25_015_L215, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. **2496 del 21.04.2026**, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Tobia Zordan;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, con la relazione di cui in premessa, ha accertato che le condizioni meteorologiche avverse registrate nel corso della stagione invernale 2025/2026 hanno determinato rallentamenti oggettivi nell'avanzamento delle lavorazioni, non imputabili all'Appaltatore, con conseguente scostamento del Cronoprogramma contrattuale non recuperabile mediante l'ordinaria organizzazione del cantiere, ritenendo tuttavia la richiesta di proroga di 101 giorni non proporzionata alle criticità documentate e incompatibile con le imprescindibili esigenze connesse allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, il cui avvio è previsto per il 21 agosto 2026, e rilevato altresì che lo stesso Appaltatore, nel Cronoprogramma aggiornato trasmesso con nota prot. n. 53/2026 del 04/02/2026, ha autonomamente individuato il 10 luglio 2026 quale termine di completamento delle lavorazioni;

Acquisito il parere reso dal **Direttore dei Lavori**, favorevole all'accoglimento parziale dell'istanza, ritenendo giustificata la **concessione di al più n. 64 (sessantaquattro) giorni naturali e consecutivi**, con conseguente nuovo termine contrattuale fissato al 10 luglio 2026, deferendo alla Stazione Appaltante e al RUP l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi;

Acquisito, giusto prot. n.2672 del 01.05.2026, il **Parere n. 01 del Collegio Consultivo Tecnico**, reso con **Verbale n. 02 del 24 aprile 2026**, ai sensi degli artt. 215 e 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, con il quale il Collegio Consultivo Tecnico, costituito con Decreto del Commissario Straordinario n. 116 del 31/03/2026 e composto dal Presidente **Ing. Massimiliano Ranieri**, dall'**Ing. Lorenza Dell'Aera** e dal **Prof. Ing. Francesco**

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

lorio, all'unanimità ha accertato la sussistenza di cause di ritardo non imputabili all'esecutore, ha condiviso le valutazioni della Direzione Lavori, ed ha espresso **parere favorevole alla concessione di una proroga di 64 (sessantaquattro) giorni naturali e consecutivi**, con nuovo termine di ultimazione al **10 luglio 2026**, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, invitando il RUP ad adottare il provvedimento motivato di proroga contrattuale con contestuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e delle correlate scadenze di collaudo e rendicontazione;

Ritenuto che le cause addotte dall'Appaltatore, eventi meteorologici avversi (precipitazioni intense per circa 60 giorni e temperature elevate con sospensioni per ordinanza regionale) siano oggettive, imprevedibili al momento della stipula e non imputabili all'Appaltatore, integrando le condizioni legittimanti la proroga ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 20 del Contratto;

Ritenuto che la **richiesta di 101 giorni** risulti superiore alle criticità effettivamente documentate e che la proroga fino al 16.08.2026 **non sia compatibile** con le esigenze connesse all'avvio dei XX Giochi del Mediterraneo previsto per il 21.08.2026;

Ritenuto che la concessione di una **proroga di 64 (sessantaquattro) giorni naturali e consecutivi**, con nuovo termine di ultimazione fissato al **10 luglio 2026**, risulti proporzionata alle criticità effettivamente riscontrate, compatibile con le esigenze dei XX Giochi del Mediterraneo e coerente con il Cronoprogramma aggiornato elaborato dall'Appaltatore medesimo;

Accertato che la proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, e che per il periodo di proroga riconosciuto non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 8 del Contratto, stante la non imputabilità del ritardo all'Appaltatore;

Preso atto che sono stati acquisiti il **CUP F57B22000890005** e il **CIG B2EABCD4BF**;

Tanto premesso, considerato, il Responsabile Unico del Progetto **propone al Commissario Straordinario di Governo**:

- **di accogliere parzialmente** l'istanza di proroga presentata dalla società **FERRARO S.p.A.** con nota prot. n. 168/2026 del 08.04.2026 (prot. arrivo n. 2243), ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, **concedendo una proroga di n. 64 (sessantaquattro) giorni naturali e consecutivi**, con conseguente **nuovo termine contrattuale di ultimazione fissato al 10 luglio 2026**, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;
- **di rigettare** la richiesta di proroga nella parte eccedente i 64 giorni riconosciuti (giorni da 65 a 101), in quanto non proporzionata alle criticità documentate e incompatibile con le tempistiche dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- **di dare atto** che la proroga è concessa per cause oggettive non imputabili all'Appaltatore e che per il medesimo periodo non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 8 del Contratto;
- **di dare atto** che la concessione della proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante;

A tal fine, attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Alessandra Presicci

Il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'Ing. Alessandra Presicci, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza commissariale n. 8 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 7, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";

- il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: "5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 121, comma 8, relativo alla proroga del termine di ultimazione dei lavori, e l'Allegato II.14;

Visto il Parere n. 01 del Collegio Consultivo Tecnico, reso con Verbale n. 02 del 24 aprile 2026, ai sensi degli artt. 215 e 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato V.2, con il quale il CCT ha accertato all'unanimità la sussistenza di cause di ritardo non imputabili all'esecutore ed ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga nella misura di **64 (sessantaquattro) giorni naturali e consecutivi**, con nuovo termine di ultimazione al **10 luglio 2026**, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, invitando il RUP

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it *E-mail:* m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - *Codice IPA:* C7ROXF19 - *Codice Univoco:* AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

ad adottare il provvedimento motivato di proroga con contestuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori;

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto interministeriale adottato in data 16/04/2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29/04/2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”, comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

Visto il decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2024, n. 2348, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° stralcio del “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”, comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;

DECRETA

- 1. di prendere atto** di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, Ing. Alessandra Presicci, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
- 2. di accogliere parzialmente** l’istanza di proroga presentata dalla società **FERRARO S.p.A.** con nota prot. n. 168/2026 acquisita al prot. n. 2243 del 08.04.2026, ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 20 del Contratto, acquisiti il parere del Direttore dei Lavori (prot. n. 2496 del 21.04.2026) e il Parere n. 01 del Collegio Consultivo Tecnico **reso con Verbale** n. 02 del 24.04.2026 (prot. n. 2672 del 01.05.2026), entrambi favorevoli nella misura di 64 giorni, **concedendo una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di n. 64 (sessantaquattro) giorni naturali e consecutivi**, con conseguente **nuovo termine contrattuale di ultimazione fissato al 10 luglio 2026**, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;
- 3. di rigettare** la richiesta di proroga nella parte eccedente i 64 giorni riconosciuti, in quanto la richiesta di 101 giorni risulta superiore alle criticità effettivamente documentate e la concessione di proroga fino al 16 agosto 2026 non è compatibile con le tempistiche dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il cui avvio è previsto per il 21 agosto 2026;
- 4. di dare atto** che la proroga è concessa per cause oggettive non imputabili all’Appaltatore e che, per il

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

medesimo periodo, non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 8 del Contratto;

5. **di dare atto** che la concessione della proroga **non comporta variazione del corrispettivo contrattuale**, né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto rimangono invariati;
6. **di disporre**, per il tramite del R.U.P., **l'aggiornamento del cronoprogramma** dei lavori in coerenza con il nuovo termine contrattuale di ultimazione;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto rimane soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG: B2EABCD4BF – CUP: F57B22000890005**);
8. **di pubblicare**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: www.commissariogiochimediteraneo.it;
9. **di trasmettere** il presente Decreto:
 - al R.U.P.;
 - all'impresa appaltatrice FERRARO S.P.A. - ferrarospa@pec.it
 - al Direttore dei Lavori: RTP BOLINA INGEGNERIA S.R.L. - documenti@pec.bolinaingegneria.com
 - al CSE: RD INGEGNERIA S.R.L. - rdingegneria@pec.rdingegneria.it
 - al collaudatore: RTP Artuso Architetti Associati - studioartuso@pec.it

*Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese*