



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 329 del 31/07/2026

Oggetto: ***“Realizzazione di un Centro nautico nell’area Ex Stazione Torpediniere di Taranto - Opere a mare per la realizzazione del campo di regata e relativi servizi quali infrastrutturazione del Centro nautico”, CUP: F54H22001050005 - CIG: B97705663A. Concessione della proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..***

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, arch. Laura Spinelli, in ordine all’intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato,

Premesso che

- con Decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29.04.2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il *“Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”*;
- nell’allegato 1 al citato Decreto interministeriale 16.04.2024 è ricompreso, quale opera essenziale, l’intervento, il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Taranto, denominato *“Realizzazione di un Centro Nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto”* (Cod. NC_TA_02, CUP F54H22001050005), per un importo complessivo di € 14.635.000,00;
- in data 9 maggio 2024 è stata sottoscritta, fra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Taranto, la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativa all’intervento di che trattasi, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 286 del 17.05.2024;
- nell’ambito dell’opera principale è stata individuata una porzione di specchio acqueo, nel Secondo Seno del Mar Piccolo di Taranto, per accogliere il campo di regata, quale area dedicata alla disputa delle gare delle specialità sportive di canoa e canottaggio, oltre a due porzioni di specchio acqueo nel Primo Seno del Mar Piccolo di Taranto, di cui una prossima alla Banchina Torpediniere e l’altra prospiciente il pontile denominato “C” della stessa Banchina. Per le infrastrutturazioni a terra è stato definito un ambito che ricomprende alcune aree di competenza della Scuola Volontari dell’Aeronautica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Militare - SVAM, alcuni edifici presenti nella pineta "Parco Cimino", un'area limitrofa alla stessa pineta. I predetti interventi sono stati identificati quali *"Opere a mare per la realizzazione del campo di regata e relativi servizi quali infrastrutturazione del Centro nautico"*;

- con Ordinanza n. 14 del 24 settembre 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e, comunque, per non pregiudicare la realizzazione di un'opera simbolo della città ospitante, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, richiamato dal succitato Decreto di nomina, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di "Stazione Appaltante" nella gestione delle procedure tese all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti alla revisione progettuale degli elaborati del P.F.T.E. delle opere infrastrutturali a servizio del Centro Nautico Torpediniere (CUP F54H22001050005), con adeguamento dei prezzi al prezziario Regionale delle OO.PP. 2024, nonché nelle procedure finalizzare all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria afferenti alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e dell'eventuale progetto esecutivo, delle opere di infrastrutturazione a servizio del sopra citato intervento;
- con Ordinanza n. 18 dell'11 ottobre 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle reiterate ragioni d'urgenza, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di "Soggetto Attuatore", avocando a sé la diretta titolarità, tra gli altri, dell'intervento denominato *"Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto"* - CUP F54H22001050005;
- con Decreto commissariale n. 91 del 29 ottobre 2024 si è proceduto in ordine all'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3, dell'allegato I.7, dello stesso Decreto, afferente alle *"Opere a mare per la realizzazione del campo di regata e relativi servizi quali infrastrutturazione del Centro Nautico Torpediniere"* - CUP F54H22001050005;
- con Decreto commissariale n. 305 del 19 novembre 2025 si è proceduto in ordine all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) dell'opera, redatto, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 6 dell'Allegato I.7 dello stesso Decreto, dallo Studio Associato ST.AR.T., dell'importo complessivo pari a € 2.680.807,04;
- con Decreto commissariale n. 323 del 5 dicembre 2025 si è proceduto in ordine all'approvazione del progetto esecutivo (P.E.) dell'intervento, redatto, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 22 dell'Allegato I.7 dello stesso Decreto, dallo Studio Associato ST.AR.T., dell'importo complessivo pari a € 2.680.807,04, previa Ordinanza commissariale n. 30 del 1 dicembre 2025 di autorizzazione di alcune deroghe normative, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.L. n. 77/2021, relative alla verifica, validazione e approvazione della progettazione esecutiva, nonché alla successiva indizione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

delle procedure per l'affidamento del relativo appalto, anche in assenza del parere di screening di VincA e del previo perfezionamento della consegna delle aree di intervento, fermo restando che l'acquisizione del suddetto parere e la definizione dell'iter di consegna delle aree demaniali marittime e degli immobili del demanio militare costituiscono condizioni indefettibili per l'avvio dei lavori riguardanti l'intervento;

- con Decreto commissariale n. 324 del 5 dicembre 2025 è stato disposto l'avvio della procedura negoziata per affidamenti sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 1.976.860,67, di cui € 1.914.767,63 per lavori soggetti a ribasso ed € 62.093,04 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'iva come per legge;
- con Decreto commissariale n. 356 del 30 dicembre 2025 l'appalto per l'affidamento dei lavori di *"Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto - Opere a mare per la realizzazione del campo di regata e relativi servizi quali infrastrutturazione del Centro nautico"*, CUP: F54H22001050005 – CIG: B97705663A è stato aggiudicato in favore del R.T.I. costituendo: SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l., con sede in Mola di Bari alla Via Unità d'Italia n. 6 - p.iva 03553880729 (capogruppo mandataria) / GENERAL IMPRESA s.r.l. - p.iva 03858250719 (mandante), offerente un ribasso sui lavori, al netto degli oneri della sicurezza, pari all'11,77% (undici,77 per cento), per un importo di € 1.689.399,48 per lavori, comprensivi dei costi della manodopera, ed € 62.093,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 1.751.492,52, I.V.A. esclusa;
- con verbale in data 18 febbraio 2026, prot. n. 975, è stata disposta la formale consegna completa dei lavori all'Aggiudicatario, R.T.I. SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l. / GENERAL IMPRESA s.r.l.. Il termine per l'ultimazione degli stessi è stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- in data 31 marzo 2026 è stato sottoscritto, tra il Commissario Straordinario e l'Appaltatore, R.T.I. SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l. / GENERAL IMPRESA s.r.l. – p.iva 03553880729, il Contratto di Appalto in modalità telematica, acquisito al protocollo della Struttura commissariale in pari data con n. 2109;
- con Decreto commissariale n. 230 del 16 giugno 2026 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 dell'intervento denominato *"Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto - Opere a mare per la realizzazione del campo di regata e relativi servizi quali infrastrutturazione del Centro nautico"* - CUP: F54H22001050005, redatta dalla Direzione dei Lavori - Studio Associato ST.AR.T., nonché Progettista, che apporta, rispetto all'importo a base di gara, un incremento dell'importo contrattuale originario pari ad € 76.017,08 per maggiori lavori al netto del ribasso (-11,77%), oltre IVA, corrispondente ad un aumento percentuale del +4,34%. Il nuovo importo contrattuale si ridetermina in € 1.827.509,60 (di cui € 1.765.416,56 per lavori e € 62.093,04 per oneri di sicurezza). Per l'esecuzione delle nuove lavorazioni il termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori è stato differito di giorni 13 (tredici) naturali e consecutivi e, pertanto, al 31 luglio 2026;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Premesso, altresì, che

- in data 14 luglio 2026, con Verbale di consegna temporanea per uso anticipato (prot. n. 4642/2026), la Direzione dei Lavori e l'Impresa esecutrice hanno riconsegnato, temporaneamente, alla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare (SVAM) di Taranto la Palazzina Servizi adiacente l'hangar, esclusivamente ai fini del suo utilizzo per le esigenze connesse alla cerimonia del Giuramento nel periodo dal 15 luglio 2026 al 20 luglio 2026 (pari a complessivi giorni 5 naturali e consecutivi);
- il medesimo Verbale del 14.07.2026 ha espressamente dato atto che durante il predetto periodo le aree ed i locali sono stati sottratti alla disponibilità operativa dell'Impresa per il proseguimento dei lavori di contratto;
- con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale con n. 4989 del 24 luglio 2026, il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha trasmesso formale indirizzo tecnico-funzionale motivato dalle note e dichiarazioni delle Federazioni Sportive:
 - Federazione Italiana Canottaggio (FIC) – nota prot. n. 2062 del 23 luglio 2026 (acquisita al prot. n. 4971 del 24.07.2026), recante la richiesta di unificazione delle sedi di gara e allenamento presso la SVAM e il conseguente trasferimento delle attività dal Parco Cimino, per sopravvenute esigenze, temporanee, strettamente connesse ai Giochi del Mediterraneo;
 - Federazione Italiana Vela (FIV) – report del 23 luglio 2026 (acquisito al prot. n. 4971 del 24.07.2026), con il quale è stata formulata la richiesta di ricollocazione e diversa configurazione geometrico-funzionale dei pontili galleggianti (originariamente destinati all'Area Parco Cimino) presso la Banchina Torpediniere, per sopravvenute esigenze logistiche;

Preso atto che con nota del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con n. 5111, la SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l. (capogruppo mandataria R.T.I. aggiudicatario dell'appalto), ha formulato formale istanza di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, adducendo quale causa ostativa sia la temporanea indisponibilità delle aree di cantiere derivante dal verbale di consegna alla SVAM dal 15 al 20 luglio 2026, sia l'esigenza di eseguire le variazioni e gli adeguamenti operativi sui pontili e sugli accessi derivanti dalle sopra citate determinazioni del Comitato Organizzatore e delle Federazioni Sportive;

Visto il parere/relazione riservata del Direttore dei Lavori, ing. Gianfranco Tonti, acquisito al protocollo della Struttura commissariale con n. 5132 in data 29 luglio 2026;

Preso atto che la Direzione dei Lavori, con il parere di cui sopra, ha confermato la veridicità e l'oggettività dei fatti rappresentati dall'Appaltatore, accertando la non imputabilità dei ritardi alla ditta e ritenendo congrua e motivata la concessione di una proroga di complessivi dieci (10) giorni naturali e consecutivi,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

spostando il termine di ultimazione dei lavori dal 31.07.2027 al 10.08.2026, termine compatibile, per quanto di competenza, con le tempistiche connesse all'organizzazione e allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il cui avvio è previsto per il 21 agosto 2026, deferendo alla Stazione Appaltante e al R.U.P. l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi;

Considerato che

- le cause che hanno determinato la richiesta di proroga rinvergono da un lato dall'uso temporaneo ed anticipato dell'immobile in favore della SVAM, per motivate esigenze istituzionali, e dall'altro da sopraggiunte direttive tecnico-organizzative impartite dal Comitato Organizzatore e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FIC e FIV) indispensabili per la riuscita e la sicurezza delle gare;
- tali circostanze integrano in modo oggettivo ed inequivocabile i presupposti stabiliti dall'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.e dell'art. 23 del Contratto d'Appalto e quelle della proroga derivante dall'approvazione della perizia di variante n. 1 di cui al Decreto Commissariale n. 230 del 16.06.2026, configurandosi quali fatti non imputabili all'esecutore, oggettivi ed imprevedibili, che comportano la proroga del termine esecutivo senza applicazione di penali;
- la concessione della proroga risulta compatibile con il cronoprogramma generale di svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo;

Ritenuto che la concessione di una proroga di dieci (10) giorni naturali e consecutivi, con nuovo termine di ultimazione fissato al 10 agosto 2026, risulti proporzionata alle sopravvenute esigenze, effettivamente riscontrate, è compatibile con l'avvio dei XX Giochi del Mediterraneo e coerente con l'avanzamento dei lavori;

Accertato che la proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, e che per il periodo di proroga riconosciuto non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 21 del Contratto, stante la non imputabilità del ritardo all'Appaltatore;

Richiamati gli artt. 21 e 23 del Contratto d'Appalto sottoscritto in data 31 marzo 2026 prot. n. 2109 e l'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tanto premesso, propone al Commissario Straordinario di Governo:

- di prendere atto della nota del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con n. 5111, con la quale la SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l. (capogruppo mandataria R.T.I.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

aggiudicatario dell'appalto), ha formulato formale istanza di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, adducendo quale causa ostativa sia la temporanea indisponibilità delle aree di cantiere derivante dal verbale di consegna alla SVAM dal 15 al 20 luglio 2026, sia l'esigenza di eseguire le variazioni e gli adeguamenti operativi sui pontili e sugli accessi derivanti dalle sopra citate determinazioni del Comitato Organizzatore e delle Federazioni Sportive;

- di prendere atto del parere/relazione riservata del Direttore dei Lavori, ing. Gianfranco Tonti, acquisito al protocollo della Struttura commissariale con n. 5132 in data 29 luglio 2026, con il quale ha confermato la veridicità e l'oggettività dei fatti rappresentati dall'Appaltatore, accertando la non imputabilità dei ritardi alla ditta e ritenendo congrua e motivata la concessione di una proroga di complessivi dieci (10) giorni naturali e consecutivi, spostando il termine di ultimazione dei lavori dal 31.07.2027 al 10.08.2026, termine compatibile con le tempistiche connesse all'organizzazione e allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il cui avvio è previsto per il 21 agosto 2026;
- di accogliere l'anzidetta istanza presentata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., concedendo una proroga di dieci (10) giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione fissato al 10 agosto 2026, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;
- di dare atto che la proroga è concessa per cause oggettive non imputabili all'Appaltatore e che per il medesimo periodo non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 21 del Contratto d'Appalto;
- di dare atto che la concessione della proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto rimangono invariati;

A tal fine, attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il proponente R.U.P. non versa in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Laura Spinelli

Il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'arch. Laura Spinelli, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Ordinanza Commissariale n. 10 del 9 aprile 2025;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lett. a), primo periodo, del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

- *il terzo periodo del medesimo art. 33, comma 5-ter, lett. a), del richiamato D. L. n. 13/2023, così come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale stabilisce la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico della struttura commissariale;*
- *il quinto periodo del ridetto art. 33, comma 5-ter lett. a), come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che “per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale di cui al quarto periodo”;*

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto il D.Lgs. n. 209/2024 contenente le disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell’art. 9, co. 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”, comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

Verificato che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativamente al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETA

1. **di prendere atto** di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del R.U.P., arch. Laura Spinelli, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. **di prendere atto** della nota del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con n. 5111, con la quale la SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l. (capogruppo mandataria R.T.I. aggiudicatario dell'appalto), ha formulato formale istanza di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, adducendo quale causa ostativa sia la temporanea indisponibilità delle aree di cantiere derivante dal verbale di consegna alla SVAM dal 15 al 20 luglio 2026, sia l'esigenza di eseguire le variazioni e gli adeguamenti operativi sui pontili e sugli accessi derivanti dalle sopra citate determinazioni del Comitato Organizzatore e delle Federazioni Sportive;
3. **di prendere atto** del parere/relazione riservata del Direttore dei Lavori, ing. Gianfranco Tonti, acquisito al protocollo della Struttura commissariale con n. 5132 in data 29 luglio 2026, con il quale ha confermato la veridicità e l'oggettività dei fatti rappresentati dall'Appaltatore, accertando la non imputabilità dei ritardi alla ditta e ritenendo congrua e motivata la concessione di una proroga di complessivi dieci (10) giorni naturali e consecutivi, spostando il termine di ultimazione dei lavori dal 31.07.2027 al 10.08.2026, termine compatibile con le tempistiche connesse all'organizzazione e allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il cui avvio è previsto per il 21 agosto 2026;
4. **di accogliere** l'anzidetta istanza presentata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., concedendo una proroga di dieci (10) giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione fissato al 10 agosto 2026, fermo restando ogni altra condizione contrattuale;
5. **di dare atto** che la proroga è concessa per cause oggettive non imputabili all'Appaltatore e che per il medesimo periodo non trovano applicazione le penali contrattuali di cui all'art. 21 del Contratto d'Appalto;
6. **di dare atto** che la concessione della proroga non comporta variazione del corrispettivo contrattuale né oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto rimangono invariati;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto rimane soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (CUP: F54H22001050005 - CIG: B97705663A);
8. **di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario:
www.commissariogiochimediteraneo.it;

9. di trasmettere il presente Decreto:

- all'Appaltatore R.T.I. SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l. (pec: stesweb@pec.it) / GENERAL IMPRESA s.r.l. (pec: generalimpresasrl@pec.it);
- all'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Studio Associato ST.AR.T. degli Ingg. Gianfranco Tonti, Laura Tonti e Giorgio Tonti (pec: studioassociatostart@pec.it);
- alla Scuola Volontari Aeronautica Militare – SVAM (pec: aerovolontari@postacert.difesa.it).

Il Commissario Straordinario

Massimo Ferrarese